



# รายงานผลการดำเนินงานตามแผน การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานประจำปี 2568

จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
โทร.053-975-286  
<http://www.thc.go.th>

องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่งหัวช้าง  
อำเภอกุ่งหัวช้าง  
จังหวัดลำพูน

## คำนำ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ในรอบระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับติดตามการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะเป็นอีกช่องทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

## สารบัญ

ส่วนที่ ๑ คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น	หน้า
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
ภาคผนวก	
ภาพถ่ายโครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	

**การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและจ่ายขาดเงินสะสม รวมถึงบัญชีโอนงบประมาณ รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๑๓	๔๑๕,๐๐๐	๑๒	๓๓๕,๔๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๕๖	๑๐,๖๕๙,๒๔๐	๕๖	๑๐,๖๔๕,๗๓๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว	๒	๑๑๐,๐๐๐	๒	๑๐๗,๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๕	๖,๕๕๐,๑๕๘	๓๒	๖,๓๐๐,๐๔๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๒,๖๑๕
รวม	๑๑๐	๑๗,๗๙๔,๓๙๘	๑๐๔	๑๗,๔๒๐,๙๒๖

จากตารางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและจ่ายขาดเงินสะสม รวมถึงบัญชีโอนงบประมาณ จำนวน ๑๑๐ โครงการ

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน**

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคง เสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคง ปลอดภัยให้กับสังคมเพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ

๑. แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการ ทุจริต	จัดอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน สังกัด อบต.ทุ่งหัวช้าง เพื่อ ให้มีพฤติกรรมและวิธีการ ทำงานที่สุจริต	๑๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๕๗๐	สำนักปลัด	โอนลด ๘,๔๓๐
๒	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน สังกัด อบต.ทุ่งหัวช้าง เพื่อ ได้นำหลักคุณธรรม และ ประมวลจริยธรรม มาเป็น แนวทางปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖,๔๐๐	สำนักปลัด	โอนลด ๓,๖๐๐

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคง เสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคง ปลอดภัยให้กับสังคมเพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ

๑. แผนงาน บริหารทั่วไป

๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และ ป้องกัน แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน จากภัย พิบัติ ของประชาชนใน เขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งหัวช้าง	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม (บาท) ๓๐,๐๐๐ โอนลด (บาท) ๗๐,๐๐๐
---	--	---	--------	---------------------------------	-----------------	---	-----------	---

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคง เสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคง ปลอดภัยให้กับสังคมเพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ

๑. แผนงาน สังคมสงเคราะห์

๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขต พื้นที่รับผิดชอบ	๕๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๙,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	โอนเพิ่ม (บาท) ๑๖,๖๑๓
---	---	---	--------	---------------------------------	--------------------	--------	-----------------------	--------------------------

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคง เสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคง ปลอดภัยให้กับสังคมเพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ

๑. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการพัฒนากลุ่ม อาชีพการทอผ้า กะเหรี่ยง	เพื่อฝึกทักษะและส่งเสริม อาชีพทอผ้ากะเหรี่ยง ให้กับกลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชน ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหัวช้าง	๒๐,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๙๘๐	กองสวัสดิการ สังคม	
---	---	--	--------	--------------------------	--------------------	--------	-----------------------	--

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย

๑. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
---	---	---	--------	-----------------	--------------------	--------	-----------	--

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย

๑. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓	โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	จัดอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรมให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	
---	--	---	--------	----------------------------	-----------------	---	-----------	--

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนงาน สาธารณสุข

๑	โครงการสืบสานพระ ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ภักดิ์มหาราชเจ้า	จัดอบรมให้ความรู้ในการ สืบสานพระปณิธานสมเด็จพระ เจ้า ภักดิ์มหาราชเจ้า ด้าน กายมะเร็งเต้านมเพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด เปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙,๙๗๐	สำนักปลัด	
---	---	--	--------	---------------------------	--------------------	--------	-----------	--

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนงาน สาธารณสุข

๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดอบรมและมีกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับ คร้วเรือน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จัดอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลในโรงเรียนและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙,๗๖๐	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนงาน สาธารณสุข

๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-เปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๙,๕๙๒	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่	๓๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘,๘๐๐	สำนักปลัด	โอนลด (บาท) ๑๒,๐๐๐
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดอบรมให้ความรู้ในเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ อสม.และผู้เข้ารับการฝึกอบรม	๕๐,๐๐๐	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๓๖๐	สำนักปลัด	โอนลด (บาท) ๑๔,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑

๑. แผนงาน เคหะและชุมชน

๑	โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste)	จัดอบรมให้ความรู้ในการ จัดการขยะภายในชุมชน การคัดแยกขยะและการ นำขยะกลับมาใช้ให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่	๓๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
---	-------------------------------------	--	--------	------------------------------------	--------------------	--------	-----------	--

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยนายคำดี คำฝั้น ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม.	๖๐,๐๐๐	มีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	โอนลด (บาท) ๑๖๒,๘๐๐
---	---	--	--------	---------------------------	---	--------	---------	------------------------

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย นายเตียงแซ ต้นตะนะ - ทางไปป่าช้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๕๖ ตร.ม.	๒๗๒,๐๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยนายหล้า แปงดู หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม.	๓๒๑,๐๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒๐,๕๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยนายเมธาใจมา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม.	๑๓๖,๐๐๐	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๓๕,๕๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านนายถนอม ทานา หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตร.ม.	๒๕๘,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๗,๕๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยนายกันดา จันทร์คำ หมู่ที่ ๗ บ้านสัจชัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๔๕ ตร.ม.	๒๐๗,๐๐๐	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๖,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยนายปุด ต้นตะนะ หมู่ที่ ๙ บ้านดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม.	๒๕๑,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านนายอุ่น บุญปิ่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตร.ม.	๑๖๙,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖๙,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านนายวัฒน์ ตีบแก้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันดอนมูล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม.	๑๑๘,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๗,๓๓๘	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย ฅบปนสถาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอยวงค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม.	๒๐๒,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๑,๕๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายมีด เงินคำ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตร.ม.	๘๗,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๘๗,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายพิเชษฐ์ สุต้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ตร.ม.	๒๖๑,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๖๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างโรงเรียน สามัคคีศรีวิชัย หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตร.ม.	๔๘,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๘,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายเม่าจันทร์จันทร์คำ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ ตร.ม.	๒๕๔,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๕๓,๕๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งธาตุ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร	๒๙๕,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๙๔,๕๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนายวีระ ตีบแก้ว หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอยวงค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตร.ม.	๘๐,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายคำเสาร์ จันทร์คำ หมู่ที่ ๔ บ้าน หัวขัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตร.ม.	๙๖,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๙๖,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายกอง ต้นตะนะ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๙๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตร.ม.	๓๕๐,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๔๙,๕๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายเสาร์ อุ้นเรือน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตร.ม.	๑๖๑,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๖๑,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายสนทยา เมืองกาวา หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตร.ม.	๒๔๐,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายแปง เปี้ยแดง หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๗.๐๐ ตร.ม.	๒๘๕,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๘๕,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายศุภชัย บุญปั้น หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร	๑๓๗,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๓๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายแก้วจู บุญปั้น หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๕.๐๐ ตร.ม.	๓๓๑,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๓๐,๕๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยฝ้ายห้วยแครง ลพ.ถ.๔๑๐๗๙ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม.	๒๕๑,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๕๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๕	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ปั้มน้ำบ่อบาดาล จุด นายชิตนึ่ นะกาลัง หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	ติดตั้งโซล่าเซลล์ปั้มน้ำ บ่อบาดาล จำนวน ๑ จุด	๙๗,๐๗๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๙๗,๐๗๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายคำลัย คำแก้ง ลพ.ถ. ๔๑๐๕๕ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม.	๒๕๑,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๕๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๗	โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๓๕ จุด	๒๓๔,๕๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๓๔,๕๐๐	กองช่าง	
๒๘	โครงการวางท่อประปา หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	วางท่อประปา จำนวน ๔ จุด	๑๘๑,๔๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๘๑,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๒๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายทอง ใต้ตา หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม.	๘๙,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๘๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างพล หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม.	๙๔,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๙๔,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๓๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านนายถนอม ทานา หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๓.๐๐ ตร.ม.	๑๖๓,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๖๒,๕๐๐	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายแก้ว ปิ่นเป็ง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตร.ม.	๑๑๑,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๑๑,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๓๓	โครงการก่อสร้างคลอง ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สุเม็ะ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง	ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๓ เมตร	๒๖๒,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๖๑,๕๐๐	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายนิลุ เสาร์เย็น หมู่ที่ ๗ บ้านสัจจชัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๗๕,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๗๔,๕๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) สายหน้าโรงเรียนบ้านดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๕ ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร	๙๐,๐๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๐,๐๐๐	กองช่าง	โอนเพิ่ม (บาท) ๙๐,๐๐๐
๓๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านดง	ปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านดง	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๖,๖๐๕	กองช่าง	โอนเพิ่ม (บาท) ๒๐,๐๐๐
๓๗	โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗ บ้านสัญญาชัย	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๖ จุด	๑๐๗,๒๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๗,๒๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๓๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยข้างอารามบ้านดง ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๙ บ้านดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตร.ม.	๔๐๓,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๐๒,๕๐๐	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเตียงแก้ว แก๊ะแง๊ะ หมู่ที่ ๙ บ้านดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตร.ม.	๓๔๐,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสาร์ วนคู หมู่ที่ ๙ บ้านดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม.	๑๒๕,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายสมใจ ยอดจันทร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๑๗๙,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๗๙,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๔๒	โครงการติดตั้งไฟกิ่ง สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะแบบ โซล่าเซลล์ จำนวน ๑๔ จุด	๙๓,๘๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๙๓,๘๐๐	กองช่าง	
๔๓	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ปั้มน้ำบ่อบาดาล พร้อม ซัมเมอร์ส หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	ติดตั้งโซล่าเซลล์ปั้มน้ำ บ่อบาดาล พร้อมซัมเมอร์ส จำนวน ๑ จุด	๙๗,๐๗๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๙๗,๐๗๐	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพันสม บุญฮอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตร.ม.	๘๕,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๘๕,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๔๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลพ.ถ. ๔๑๐๖๘ สายซอย นายพงษ์แก้ว จู้จี้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม.	๑๒๕,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนางนารี สุตำ หมู่ ๑๐ บ้านหนองผำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม.	๒๐๑,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๐๐,๕๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๔๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยนายบุญทอง วนคู หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันดอนมูล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตร.ม.	๓๘๗,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๘๖,๕๐๐	กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายจันทร์ ปันไก่อ ลพ.ถ. ๔๑๐๗๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันดอนมูล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตร.ม.	๑๖๔,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๖๔,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๕๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตีบ สุตำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอยวงค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตร.ม.	๘๕,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๘๕,๐๐๐	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายพัฒนา อุตสาหกรรม หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอยวงค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๐๗,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๗,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายวรวิทย์ สุภา หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอยวงค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตร.ม.	๘๓,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๘๓,๐๐๐	กองช่าง	
๕๓	โครงการติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอยวงค์	ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕ จุด	๑๐๐,๕๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๑๐๐,๕๐๐	กองช่าง	
๕๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบสนามกีฬาบ้านดอยวงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอยวงค์	ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบสนามกีฬาบ้านดอยวงค์ จำนวน ๖ จุด	๒๓๘,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๓๘,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาระบบสาธารณูปการ

๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

๕๕	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาย ลพ.ถ. ๔๑๐๐๖ กม. ที่ ๒.๔-๔.๙ ช่วงที่ ๑ (ม.๑๐ - ม. ๑๒)	ขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อย กว่า ๔๖๐ ตารางเมตร	๒๘๑,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๒๘๑,๐๐๐	กองช่าง	
๕๖	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาย ลพ.ถ. ๔๑๐๐๖ กม. ที่ ๒.๔-๔.๙ ช่วงที่ ๓ (ม.๑๒ - ม. ๓)	ขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๘๘,๗๐๐	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๘๘,๗๐๐	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมและได้มาตรฐาน

๑. แผนงาน การศึกษา

๑	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ที่มีฐานะยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โอนลด (บาท) ๒๐,๐๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ ศูนย์	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๓	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นสำหรับ เด็กปฐมวัย	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๑๔,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมและได้มาตรฐาน

๑. แผนงาน การศึกษา

๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ในด้าน การเรียนการสอน ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ นักเรียน กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน และค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์	๑,๘๓๘,๕๙๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๔๑๑,๗๗๔	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โอนลด (บาท) ๓๒๕,๐๐๐
๕	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๒,๙๒๓,๔๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๒๖๘,๖๖๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โอนเพิ่ม (บาท) ๕๗๒,๐๐๐ โอนลด (บาท) ๑๔๙,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมและได้มาตรฐาน

๑. แผนงาน การศึกษา

๖	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ กับเด็ก ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๘,๖๔๑	กอง สวัสดิการ สังคม	
๗	โครงการบริหารจัดการ รถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนบ้านดง	เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ลด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มี ฐานะยากจน	๑๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๘	โครงการบริหารจัดการ รถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ปันแดง	เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ลด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มี ฐานะยากจน	๖๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมและได้มาตรฐาน

๑. แผนงาน การศึกษา

๙	โครงการบริหารจัดการ รถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งแดง	เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ลด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มี ฐานะยากจน	๑๕๕,๕๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๕,๕๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๐	โครงการบริหารจัดการ รถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย	เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ลด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มี ฐานะยากจน	๓๗๓,๑๖๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๗๓,๑๖๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๑	โครงการบริหารจัดการ รถรับ-ส่ง สามเณร นักเรียน โรงเรียน พระปริยัติธรรม	เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ลด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้กับผู้ปกครอง สามเณร นักเรียน	๑๒,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น

๑. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการจัดงาน ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)	เพื่อจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๘,๔๖๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โอนลด (บาท) ๔๑,๕๔๐
๒	โครงการส่งเสริมวัน สำคัญทางศาสนา	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ ทางศาสนา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๙๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๓	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	เพื่อส่งเสริมกิจกรรม วันสงกรานต์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	๖๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โอนเพิ่ม (บาท) ๖๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๔	โครงการประเพณีสงกรานต์ พระบรมธาตุหริภุญชัย	เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์ พระบรมธาตุหริภุญชัย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๗,๒๕๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๕	โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและ ประชาชน	จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่า จัดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๕๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๐,๐๘๒	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ออนไลน์ (บาท) ๙,๙๑๘

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๖	โครงการแข่งขันกีฬาชกมวยไทยต้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาชกมวยไทยต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าจัดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๕๕,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๙๔๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนลด (บาท) ๕๑,๐๖๐
๗	โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนต้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันฟุตบอลประชาชนต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าจัดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๘	โครงการมหกรรมแข่งขัน ชกมวยไทยต้านภัยยา เสพติด	จัดมหกรรมแข่งขันกีฬาชกมวย ไทยต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า อุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่า จัดการแข่งขันกีฬา และค่า ใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๕๕,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ออนไลน์ (บาท) ๕,๐๐๐
๙	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น เช่น ค่าใช้ จ่ายสำหรับผู้ควบคุมหรือผู้ ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๙๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ออนไลน์ (บาท) ๑๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑๐	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬา กรีฑานักเรียน ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง	อุดหนุนให้กับโรงเรียน บ้าน แม่ปิ่นแดง ในการดำเนินการ ตามโครงการจัดการแข่งขัน กีฬา กรีฑานักเรียน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหัวช้าง	๖๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึง มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๑	โครงการจัดทำฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน	สำรวจ จัดเก็บข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ ชาวบ้าน เพื่อจัดทำเป็น ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในส่วน ที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหัวช้าง	๒,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑๒	โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ชาวกะเหรี่ยง	จัดกิจกรรมตามโครงการ ฟื้นฟูวิถีชีวิตและสืบทอดมรดก ทางวัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	๒๖,๕๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕,๐๓๑	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โอนเพิ่ม (บาท) ๒๖,๕๐๐
๑๓	โครงการส่งเสริม สืบสาน กิจกรรมประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดกิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริม สืบสานกิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑๔	โครงการจัดงานพระนาง จามเทวีและงานกาชาด จังหวัดลำพูน	อุดหนุนให้กับ อบต. ตะเคียนปม ดำเนินการตาม โครงการจัดงานพระนาง จามเทวีและงานกาชาด จังหวัดลำพูน	๔๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๕	โครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ ชาวน้ำ	อุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรม สงกรานต์ชาวน้ำชาวน้ำ เพื่อ อนุรักษ์ประเพณี และส่งเสริม การท่องเที่ยวในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๖	โครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ ชาวน้ำ	อุดหนุนจัดกิจกรรมสงกรานต์ ชาวน้ำชาวน้ำ เพื่อ อนุรักษ์ประเพณี และส่งเสริม การท่องเที่ยวในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑๗	โครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ โดยพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	อุดหนุนจัดกิจกรรมสงกรานต์ พระธาตุดอยพระบาทตีนนก เพื่อ อนุรักษ์ประเพณี และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๘	โครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ วัดม่วงคำ	อุดหนุนจัดกิจกรรมสงกรานต์ พระธาตุวัดม่วงคำ เพื่ออนุรักษ์ ประเพณี และส่งเสริม การท่องเที่ยวในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๑๙	โครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ วัดแม่ปิ่นแดง	อุดหนุนจัดกิจกรรมสงกรานต์ พระธาตุวัดแม่ปิ่นแดง เพื่อ อนุรักษ์ประเพณี และส่งเสริม การท่องเที่ยวในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๒๐	โครงการส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์ อารามหนองผำ	อุดหนุนจัดกิจกรรมสงกรานต์ พระธาตุอารามหนองผำ เพื่อ อนุรักษ์ประเพณี และส่งเสริม การท่องเที่ยวในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒๑	โครงการสืบชะตาใจบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวข้าว	จัดกิจกรรมสืบชะตาใจ บ้าน เพื่ออนุรักษ์ประเพณี และการสร้างความมี ส่วนร่วมของชุมชน	๑๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒๒	โครงการส่งเสริม งาน ประเพณีสงกรานต์ อารามบ้านดง	อุดหนุนจัดกิจกรรมสงกรานต์ พระธาตุอารามบ้านดง เพื่อ อนุรักษ์ประเพณี และส่งเสริม การท่องเที่ยวในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๒๓	โครงการส่งเสริม ประเพณีสงฆ์พระเจ้า ทันหลวงดอยตุงชาววา	อุดหนุนเพื่อจัดกิจกรรม สงฆ์พระเจ้าทันหลวง ตุงชาววา เพื่ออนุรักษ์ประเพณี และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒๔	โครงการน้อมรำลึก ครูบาศรีวิชัย	อุดหนุนเพื่อจัดโครงการน้อม รำลึกครูบาศรีวิชัย เพื่อ อนุรักษ์ประเพณี และส่งเสริม การท่องเที่ยวในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒๕	โครงการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย	จัดการแข่งขันกีฬาชกมวยไทย เช่นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่า จัดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๗๕,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๔,๙๘๕	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โอนเพิ่ม (บาท) ๗๕,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้ ปฏิบัติงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า	จัดอบรมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ทุ่งหัวช้าง เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควัน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔,๔๕๐	สำนักปลัด	โอนลด (บาท) ๕๕๐
---	-------------------------------------	--	--------	--------------------------	--------------------	--------	-----------	--------------------

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ ป่าไม้ พืชพันธุ์หายากและสิ่งแวดลอม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้ ปฏิบัติการสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑. แผนงาน การเกษตร

๑	โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง	จัดอบรมให้ความรู้ในการ ปลูกต้นไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่	๑๐,๐๐๐	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	โอนลด (บาท) ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการรกรักษา รกรักษา รักษาแผ่นดิน	จัดอบรมและจัดกิจกรรมให้ ความรู้ในกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค และประกอบอาชีพ เกษตร ให้กับประชาชน ในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๑๖๕	สำนักปลัด	
๓	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้ในการ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ให้กับผู้นำชุมชน หัวหน้า ส่วนราชการ เยาวชนและ ประชาชนในเขตพื้นที่	๑๕,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	สำนักปลัด	โอนลด (บาท) ๑๕,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ ป่าไม้ พืชพรรณ พืชหายาก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสร้างองค์ความรู้ ปฏิบัติการสำคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงาน การเกษตร

๔	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๘๕๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม (บาท) ๑๐,๐๐๐
---	---	---	--------	--------------	--------------------	-------	-----------	--------------------------

ภาคผนวก

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการส่งเสริม สืบสานกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการแข่งขันชกมวยไทยต้านภัยยาเสพติด  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการจัดงานประเพณีี่เป็ง (ลอยกระทง)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ร่างย้อนยุค)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนตำบลภักยาเสพติด  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพการทอผ้ากะเหรี่ยง (กี่เอว)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘









โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้านกษัตริย์แม่เรีงเต้านม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นางเต็งแซ่ ตำบลตะน๊ะ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวข้าว  
๑.รูปถ่ายก่อนดำเนินงาน



## ๒. ขณะดำเนินงาน









๓.ดำเนินงานแล้วเสร็จ






โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นายหล้า แปลงดู หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง  
๑.รูปถ่ายก่อนดำเนินงาน



## ๒. ขณะดำเนินงาน











๓.ดำเนินงานแล้วเสร็จ







โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายถนอม ทানা หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปิ่นแดง  
๑.รูปถ่ายก่อนดำเนินงาน



## ๒. ขณะดำเนินงาน















โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายปืด ตำบลตาดนะ หมู่ที่ ๙ บ้านดง  
๑.รูปถ่ายก่อนดำเนินการ



๒.รูปถ่ายขณะดำเนินการ











### ๓.รูปถ่ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ



ป้ายโครงการ

**โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง**  
**โทร 053-975-286**

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยนายปิด ตันตานะ  
**ปริมาณงาน** กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร  
**สถานที่ดำเนินการ** หมู่ที่ 9 บ้านดง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  
**สัญญาจ้างเลขที่ 29/2568** ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 สิ้นสุดการจ้าง วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน  
**งบประมาณ** งบประมาณ 250,000.00 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  
**ผู้รับจ้าง** บริษัท พงษ์จิรา โดยนายธณนธ์ นันทวัฒน์

<b>คณะกรรมการตรวจการจ้าง</b>	1.นางสาวพรธิวา	ยานุญา	(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	<b>ประธานกรรมการฯ</b> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
	2.นายภาณุมาศ	ยานะวิน	(นายช่างโยธาชำนาญงาน)	
	3.นายคำสิงห์	จูนุ	(พนักงานขับรถ)	
	4.นายพันธ์เสาร์	หัวยาว	(ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน)	
	5.นายสุบิน	หัวอ่อน	(ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน)	
<b>ผู้ควบคุมงาน</b>	นายฤชณศักดิ์ พยุงศักดิ์ภาส	(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)		



